

小学校・中学校、幼稚園及び保育園の耐震化計画

平成 20 年 3 月に策定しました「市有公共建築物耐震対策事業計画」のうち、耐震性能が劣る小学校・中学校、幼稚園及び保育園（以下「義務教育施設等」という。）の耐震化計画について、計画を前倒しして耐震化事業を推進することとします。

●義務教育施設等の耐震性能一覧表

（平成 23 年 4 月 1 日現在）

耐震性能評価ランク		東海地震に対する耐震性能	棟数（棟）
I	I a	耐震性能が優れている建物	72
	I b	耐震性能が良い建物	15
II		耐震性能がやや劣る建物	18
III		耐震性能が劣る建物	10
合計			115

●耐震化計画の基本的な考え方

- 1 義務教育施設等の耐震化にあたり、原則としては改築によらず、「耐震補強工事」により各施設の耐震性能を向上させます。
- 2 校舎・屋内運動場（体育館）については平成 23 年度、園舎については平成 24 年度を目途に耐震化を完了させます。なお、施設によっては、敷地の状況、補強箇所や箇所数、空き教室の状況等により、工事施工年度が複数年度に渡る可能性があります。
- 3 格技場（2 棟）の耐震化対策実施にあたっては、今後の施設のあり方や耐震方法を十分整理した上で、耐震対策（補強・改築・解体等）に着手することとします。

●耐震化計画について

1 小学校及び中学校の耐震化計画

平成 23 年度までに、耐震性能評価ランクⅡ、Ⅲの校舎・体育館の補強の完了を目標とします。

<小学校>

No.	施設名	区分	棟数	建築年	ランク	工事着手予定年度
1	焼津東小学校	校舎	2	S48	Ⅱ	平成 23 年度
2	焼津南小学校	校舎	4	S45・S46	Ⅱ・Ⅲ	平成 23 年度
3	小川小学校	校舎	2	S41・S52	Ⅱ	平成 23 年度
4	大富小学校	校舎	5	S47-S52	Ⅲ	平成 22 年度
5	港小学校	校舎	3	S45・S46	Ⅱ・Ⅲ	平成 22 年度
6	黒石小学校	校舎	2	S54	Ⅱ・Ⅲ	平成 23 年度

※・上記以外に、豊田小学校の校舎 3 棟（ランクⅢ：2 棟、ランクⅡ：1 棟）は、H20 年度より改築、一部は補強にて工事着手し、H21 年度完了済
・大富小学校校舎 5 棟うち 3 棟及び港小学校の校舎 3 棟のうち 2 棟（ランクⅢ）は H22 年度完了済

<中学校>

No.	施設名	区分	棟数	建築年	ランク	工事着手予定年度
1	焼津中学校	校舎	3	S53・S54	Ⅲ	平成 22 年度
2	小川中学校	校舎	2	S46・S51	Ⅱ・Ⅲ	平成 23 年度
3	小川中学校	体育館	1	S51	Ⅱ	平成 23 年度
4	東益津中学校	校舎	1	S55	Ⅱ	平成 23 年度
5	東益津中学校	体育館	1	S53	Ⅲ	平成 21 年度
6	和田中学校	校舎	2	S55	Ⅱ	平成 23 年度
7	港中学校	校舎	3	S48・S49	Ⅱ	平成 23 年度

※・上記以外に、港中学校の特別教室棟及び体育館 2 棟（ランクⅢ：2 棟）は、H20 年度完了済。
・東益津中学校の体育館は H21 年度完了済
・焼津中学校校舎は H22 年度完了済

2 幼稚園及び保育園の耐震化計画

(1) 幼稚園

- ・平成 23 年度までに、耐震性能評価ランクⅢの施設の耐震化完了を目標とします。
- ・平成 24 年度までに、耐震性能評価ランクⅡの施設の耐震化完了を目標とします。

(2) 保育園

- ・平成 24 年度までに、施設の耐震化完了を目標とします。

<幼稚園及び保育園>

No.	施設名	区分	棟数	建築年	ランク	工事着手予定年度
1	大富幼稚園	園舎	1	S47	Ⅲ	平成 23 年度
2	和田幼稚園	園舎	1	S45	Ⅱ	平成 24 年度
3	東益津幼稚園	園舎	1	S56	Ⅱ	平成 24 年度
4	大井川西幼稚園	園舎	2	S51	Ⅲ	平成 21 年度
5	大井川南幼稚園	園舎	1	S54	Ⅱ	平成 21 年度
6	小川保育園	園舎	1	S49	Ⅲ	平成 22 年度
7	石津保育園	園舎	1	S51	Ⅲ	平成 24 年度

※・大井川西幼稚園及び大井川南幼稚園は H21 年度完了済

- ・小川保育園は H22 年度完了（解体）済（新園舎は建設中（H23.5 完成予定））