

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	16 安全でうるおいあふれる人にやさしいまちづくり		
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)	交付団体	静岡県・焼津市
計画の目標			

交通ネットワークにおける安全で快適な移動環境と、自然環境と景観に配慮し、災害にも強い魅力ある住環境が融合したうるおいとやすらぎのある都市空間を創出することにより、誰もが利用しやすく活動しやすいまちを目指す。

### 計画の成果目標 (アウトカム指標)

交通事故による死傷者数 (人) の2割削減  
生活道路の整備が進み、車やバイク等で移動するときに円滑に通行できるようになったと思う市民の割合 (%) の増加

アウトカム指標の定義及び算定式		アウトカム指標の現況値及び目標値			備考
		当初現況値	中間目標値	最終目標値	
交通事故による死傷者数 (人) ※当初現況値については、平成16年~20年までの平均値		1,898		1,518	
生活道路の整備が進み、車やバイク等で移動するときに円滑に通行できるようになったと思う市民の割合 (%) ※焼津市市民満足度調査による		54.3		60.0	
全体事業費	合計 (A+B+C)	9,962 百万円	A	9,863 百万円	B
				0 百万円	C
				99 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)
					1.0%

### 1. 交付関連事業の進捗状況

#### 交付対象事業

A 地方道路整備事業													全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考						
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)									
												H21	H22	H23	H24	H25					
16-A1	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	(1) 市道和田学校線	歩道整備L=0.09km	焼津市						18	○			
16-A2	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	(2) 市道0217号線	歩道整備L=0.58km	焼津市						241	○			
16-A3	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	(他) 市道1548号線	歩道整備L=0.29km	焼津市						50	○			
16-A6	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 市道上小田橋道東一号线	現道拡幅L=0.20km	焼津市						36	○			
16-A8	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 市道横須賀上小田線	現道拡幅L=0.55km	焼津市						95	○			
16-A9	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 市道小川新町黒石川北線	現道拡幅L=0.02km	焼津市						57	—	事業未実施		
16-A11	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道0101号線	舗装補修L=0.85km	焼津市						39	—	事業未実施		
16-A12	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道0102号線	舗装補修L=2.05km	焼津市						93	○			
16-A13	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道0103号線	舗装補修L=2.10km	焼津市						95	—	事業未実施		
16-A14	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道0104号線	舗装補修L=0.95km	焼津市						80	○			
16-A15	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(2) 市道0201号線	舗装補修L=1.20km	焼津市						72	—	事業未実施		
16-A16	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(2) 市道0202号線	舗装補修L=0.75km	焼津市						45	○			
16-A17	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道東益津南部線	舗装補修L=1.15km	焼津市						49	—	事業未実施		
16-A18	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道焼津駅道原線	舗装補修L=0.40km	焼津市						30	—	事業未実施		
16-A19	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(2) 市道小川三右衛門線	舗装補修L=0.35km	焼津市						20	○			
16-A21	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(2) 市道志大海岸線	舗装補修L=0.50km	焼津市						42	—	事業未実施		
16-A22	街路	一般	焼津市	直接		区画	改築	0.55	東小川地区((都)小川壑小路線外)	区画整理A=15.9ha	焼津市						328	○			
16-A22	街路	一般	焼津市	直接		区画	改築	0.5	東小川地区((都)小川壑小路線外)	区画整理A=15.9ha	焼津市						39	○			
16-A23	街路	一般	焼津市	直接		区画	改築	0.55	天覚寺八幡地区((都)大覚寺藤岡線外)	区画整理A=48.9ha	焼津市						95	○			
16-A24	街路	一般	焼津市	直接		区画	改築	0.55	会下ノ島石津地区((都)志大海岸線外)	区画整理A=42.3ha	焼津市						2,017	△			
16-A24	街路	一般	焼津市	直接		区画	改築	0.5	会下ノ島石津地区((都)志大海岸線外)	区画整理A=42.3ha	焼津市						39	△			
16-A25	街路	一般	静岡県	間接	焼津南部組合	区画	改築	0.55	焼津南部地区((都)小川島田幹線外)	区画整理A=166.4ha	焼津市						5,962	△			
16-A26	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 市道弥宜島北道原境二号线	現道拡幅L=0.38km	焼津市						21	○			
16-A27	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(他) 市道市立病院東線	現道拡幅L=0.24km	焼津市						10	○			
16-A28	街路	一般	焼津市	直接		S街路	改築	0.55	(都)豊田南線	現道拡幅L=0.25km	焼津市						50	—	事業未実施		
16-A29	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道小川青島線	舗装補修L=0.80km	焼津市						41	○			
16-A30	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	修繕	0.55	(1) 市道八幡石脇線	舗装補修L=0.30km	焼津市						24	○			
16-A32	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.5	焼津市西小川地区 (1) 焼津駅道原線(西小川)	交差点改良 L=1.84km	焼津市						6	○			
16-A33	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.5	焼津市西小川地区 (他) 塩津高架橋東上線(西小川)	カラー舗装 L=0.85km	焼津市						0	○			
16-A34	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.5	焼津市西小川地区 (他) 焼津南小学校北線(西小川)	カラー舗装 L=0.69km	焼津市						25	○			
16-A35	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.5	焼津市西小川地区 (他) 五丁新開二号线(西小川)	交差点改良 L=0.70km	焼津市						41	○			
16-A36	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	焼津市東益津地区 (他) 高崎谷崎石脇線(石脇下)	歩道整備 L=0.74km	焼津市						24	○			
16-A37	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	焼津市東益津地区 (他) 東益津中学岡当目線(中里)	歩車共存道路 L=0.44km	焼津市						19	○			
16-A38	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	焼津市東益津地区 (他) 石脇川左岸線(石脇上)	歩車共存道路 L=1.45km	焼津市						47	○			
16-A50	道路	一般	焼津市	直接		市町村道	交安	0.55	(他) 市道関方策牛中央線	交差点改良 1箇所	焼津市						13	○			
												合計					9,863				

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H21	H22	H23	H24	H25			
											合計					0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H21	H22	H23	H24	H25			
16-C1	河川	一般	焼津市	直接			1/3	(準用河川) 一色・横須賀川	河川改修L=0.17Km	焼津市						70	○	
16-C2	計画・調査	一般	焼津市	直接			0.5	長寿命化修繕計画	橋梁点検・計画策定	焼津市						9	○	
16-C4	公共交通	一般	焼津市	直接			0.55	自主運行バス整備	低床バス1台購入	焼津市						20	○	
											合計					99		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	
16-C1	市道横須賀上小田線(16-A8)の道路整備と一体となって、河川改修を行うことで道路用地を生み出すことにより買収を伴わない道路改良が可能となり、交通ネットワークにおける安全で快適な移動環境及び災害にもつよい住環境を創出する。																	
16-C2	橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替に係る費用の削減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保する。																	
16-C4	市内を循環する自主運行バスルートの再編(増便)により、市民の生活交通を確保するための地域公共交通ネットワークを構築して、安全で快適な移動環境を実現する。																	
その他関連する事業																		
計画の名称		36 東名高速道路へのアクセス強化による安全で快適なまちづくり																
事業種別		交付対象	要素となる事業名(事業箇所)					市町村名						全体事業費(百万円)	備考			
16-A'10	道路	焼津市	(1) 市道0105号線					焼津市						100	計画36へ移行			
計画の名称		33 “ふじのくに”の道路施設長寿命化の推進																
事業種別		交付対象	要素となる事業名(事業箇所)					市町村名						全体事業費(百万円)	備考			
16-A'20	道路	焼津市	(1) 市道栄田線					焼津市						16	計画33へ移行			
16-A'49	道路	焼津市	共和橋他9橋橋梁耐震補強事業					焼津市						12	計画33へ移行			
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H21	H22	H23	H24	H25			
16-C'3	計画・調査	一般	焼津市					長寿命化修繕計画		焼津市						16	計画33へ移行	
計画の名称		32 暮らしの安全・安心を創出する“ふじのくに”のみちづくり																
16-A'4	道路	焼津市	(他) 市道1585号線					焼津市						252	計画32へ移行			
16-A'5	道路	焼津市	(他) 市道1160号線					焼津市						246	計画32へ移行			
16-A'7	道路	焼津市	(2) 市道0204号線					焼津市						240	計画32へ移行			
16-A'31	道路	焼津市	(他) 市道1286号線					焼津市						89	計画32へ移行			
16-A'39	道路	焼津市	焼津市大富地区 (2) 道原上請所線他(中根新田)					焼津市						128	計画32へ移行			
16-A'40	道路	焼津市	焼津市大富地区 (他) 木屋川北島橋線他(中根新田)					焼津市						82	計画32へ移行			
16-A'41	道路	焼津市	焼津市焼津駅北地区 (他) 焼津駅北口東線他(駅北)					焼津市						17	計画32へ移行			
16-A'42	道路	焼津市	焼津市焼津駅北地区 (他) 焼津駅北口西線他(駅北)					焼津市						32	計画32へ移行			
16-A'43	道路	焼津市	焼津市焼津駅北地区 (他) 学童橋西小学校線他(駅北)					焼津市						22	計画32へ移行			
16-A'44	道路	焼津市	焼津市豊田地区 (他) 豊田学校橋線他(小土)					焼津市						20	計画32へ移行			
16-A'45	道路	焼津市	焼津市豊田地区 (他) 豊田焼津線他(小土)					焼津市						18	計画32へ移行			
16-A'46	道路	焼津市	焼津市豊田地区 (2) 焼津中央高校線他(小土)					焼津市						5	計画32へ移行			
16-A'48	道路	焼津市	(1) 市道当目花沢線					焼津市						66	計画32へ移行			
計画の名称		41 通学路の緊急合同点検結果に基づく交通安全施設整備																
事業種別		交付対象	要素となる事業名(事業箇所)					市町村名						全体事業費(百万円)	備考			
16-A'4	道路	焼津市	(他) 市道1585号線					焼津市						252	計画41へ移行			
16-A'5	道路	焼津市	(他) 市道1160号線					焼津市						246	計画41へ移行			
16-A'39	道路	焼津市	焼津市大富地区 (2) 道原上請所線他(中根新田)					焼津市						128	計画41へ移行			
16-A'40	道路	焼津市	焼津市大富地区 (他) 木屋川北島橋線他(中根新田)					焼津市						82	計画41へ移行			
16-A'48	道路	焼津市	(1) 市道当目花沢線					焼津市						66	計画41へ移行			
計画の名称		39 安全でうるおいあふれる人にやさしいまちづくり(防災・安全)																
事業種別		交付対象	要素となる事業名(事業箇所)					市町村名						全体事業費(百万円)	備考			
16-A'47	街路	焼津市	(都) 小川港道原線					焼津市						100	計画39へ移行			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関する 交付対象事業の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道整備により、歩行者と自動車分離され安全な歩行空間の確保ができた。(16-A1、16-A2、16-A3)</li> <li>・現道拡幅により、車やバイク等での円滑な通行空間を確保することができた。(16-A6、16-A8、16-A9)</li> <li>・舗装補修により、路面のわだち等解消されたことから、走行時の安全性及び快適性が向上した。(16-A12、16-A14、16-A16、16-A19、16-A29、16-A30)</li> <li>・区画整理により、公共施設の整備改善がなされ宅地の利用状況が向上し、公共施設の利便性及び快適性が向上した。(16-A22、16-A23)</li> <li>・交差点改良やカー舗装などにより、地区内道路の安全性が向上し、交通事故抑止が図られた。(16-A32、16-A33、16-A34、16-A35、16-A36、16-A37、16-A38)</li> </ul>				
II 定量的指標の達成状況	指標① 交通事故による死傷者数(人)	最終目標値	1,518	人	目標値と実績値に差が出た要因	事業実施段階でのスケジュール等の変更から事業進捗の遅延が生じたことや実施計画段階における計画内容の見直しから未実施となった事業があり、事業未着手箇所では交通環境の整備効果が発現していないことから、市全域を対象とした交通事故による死傷者数2割削減目標が未達成となった。
		最終実績値	1,576	人		
	指標② 生活道路の整備が進み、車やバイク等で移動するときに円滑に通行できるようになったと思う市民の割合(%)	最終目標値	60.0	%		
		最終実績値	48.4	%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記載)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・指標①の交通事故による死傷者数は未達成となったが、交通事故件数において確認したところ、当初現況値1,516件から最終実績値1,206件で20.4%減少し、2割以上削減することが出来た。</li> <li>・指標②の市全体の市民意識調査は未達成となったが、本整備計画において整備を実施した箇所において整備前にくらべ円滑に通行が出来るようになったかの内容で、別にアンケート調査を実施したところ、会下ノ島地区(16-A24)西小川、東益津地区(16-A32、16-A33、16-A34、16-A35、16-A36、16-A37、16-A38)などの市民より、そう思う(60.2%)、どちらかといえばそう思う(29.6%)の肯定的な意見の合計が89.8%となった。</li> </ul>				
3. 特記事項(今後の方針等)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本整備計画に位置付けた事業のうち、未完了となった事業については引続き社会資本整備総合交付金を活用し、安全で快適な移動環境の創出のため早期完了に向けて事業を遂行する。</li> <li>・事業未着手となった事業については早期に事業着手できるよう検討・調整を進める。</li> <li>・本整備計画から他の整備計画に移行した事業については、移行先の整備計画において事後評価を行う。</li> </ul>						

・進捗状況については、○：計画期間内に完成、△計画期間終了後に完成見込み、－：その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))