

確認表（完了時）

実績報告書に添付してください

1. 浄化槽設置者(申請者)本人との確認事項

No.	確認事項	確認欄
1	実績報告を代行して行うことを伝え、本人が了承している(本人提出の場合を除く)	
2	浄化槽法第7条の法定検査を依頼済であることを本人が了承している	
3	浄化槽法第11条の法定検査を毎年実施する必要があることを本人が了承している	

2. 補助金実績報告書及び添付書類の確認

No.	書類	確認事項	確認欄
1	補助金実績報告書	日付など、記載事項に漏れがない 「補助金決定額」は正しく記載されている 「事業経費」欄は計算上、正しく記載されている	
2	浄化槽設置工事費の請求書の写し	タイトルが請求書となっている 請求書の日付が、確認検査表の確認日以降の日付となっている 宛名が申請者と同一である 浄化槽の本体設置の工事費(及び撤去費)のみ計上してある。 請求書の合計額が税込金額となっている。	
3	法定検査依頼書	日付(依頼日)が記載されている	
4	浄化槽保守点検契約書	記載事項に漏れがない ※浄化槽の使用開始日が記載されている	
5	浄化槽清掃業務契約書	浄化槽の設置場所が、旧大井川町区域の場合、浄化槽清掃業務の契約書の写しが添付されている。	
6	工程写真	次項の工程ごとの写真が撮影されている	

3. 工程写真の確認

No.	工程	確認事項	確認欄
1	施工前	浄化槽設備士が実地で監督をしていることがわかる 浄化槽の設置場所が遠景からわかる位置で撮影されている(設置場所のマーキングがある)(住居等との位置関係がわかる)	
2	単独槽からの設置替え	既設浄化槽の撤去前後の処理状況(該当する場合のみ)	
3	掘削工	浄化槽設備士が実地で監督をしていることがわかる 掘削した地中の状況がわかる(スケール等による幅、深さの確認)	
4	基礎工事	栗石地業、転圧の状況(スケール等による厚みの確認) コンクリート枠・配筋設置の状況(スケール等によるピッチ幅の確認) コンクリート打設の状況(スケール等による寸法、厚みの確認)	
5	据付工	本体確認(型式が確認できる) 浄化槽設備士が実地で監督をしていることがわかる 水平確認(縦方向・横方向) 水張りの状況	
6	埋め戻し工	埋め戻しの状況 水締め 転圧の状況 上部コンクリート枠・配筋設置の状況(スケール等による厚みの確認)	
7	完了	コンクリート打設(完了)の状況(スケール等による寸法の確認) かさ上げの状況(30cmを超えるときはピットの設置状況) 着手前と同じ位置から撮影し、浄化槽が埋設され着手前との違いがわかる	
8	完成	ブロワ設置状況(型式が確認できる) 最終の放流口	